Ministero dell' Istruzione,

3° CIRCOLO ADRANO "San Nicolò Politi"
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT)
tel/fax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V
ctee09000v@pec.istruzione.it - ctee09000v@istruzione.it - www.terzocircoloadrano.edu.it

REGIONE SICILIANA

All'Albo On Line – Amm.Trasparente
Sez. provvedimenti amministrativi
Agli atti del fascicolo di cui al
D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020

RELAZIONE VARIAZIONI APPORTATE AL PIANO FINANZIARIO E AL CRONOPROGRAMMA

Rispetto al piano finanziario iniziale sono state apportate delle variazioni perché nel frattempo sono cambiate le esigenze e le condizioni contingenti.
Innanzitutto, essendo cambiata l'amministrazione comunale e anche i funzionari a capo dell'ufficio tecnico del comune di Adrano, è venuta meno la disponibilità da parte di questi ultimi a realizzare il progetto esecutivo e definitivo. Si è reso pertanto necessario ricorrere ad un professionista esterno reclutato attraverso una procedura comparativa espletata mediante l'invito - recapitato via pec a n. 3 professionisti - a presentare un'offerta economica per prestazione d'opera intellettuale.
Per far fronte a quest'onere, inizialmente non previsto, si è proceduto ad una rideterminazione dell'intero piano finanziario. Tra le opere previste è stata eliminata la realizzazione di un infisso in pvc poiché ci si è resi nel frattempo conto che tale intervento non era fondamentale per assicurare il distanziamento fisico degli utenti dell'istituto. È stata corretta l'aliquota IVA dei lavori (10% anziché 22%) e ricalcolato l'ammontare della stessa. È stato ridotto considerevolmente il compenso destinato al RUP e leggermente ridotta anche la somma destinata alla pubblicità. Qualche ritocco è stato fatto anche ai prezzi delle forniture.
Per quel che riguarda il cronoprogramma, i tempi sono stati dilatati a causa della necessità di dover individuare e successivamente reclutare un progettista inizialmente non previsto. Inoltre, poiché il finanziamento verrà erogato solo dopo la comunicazione della ditta aggiudicatrice dei lavori, si prevede un ulteriore allungamento degli stessi poiché questa istituzione scolastica non ha i mezzi per fare degli anticipi di cassa e dovrà quindi attendere l'accreditamento dei fondi prima di dar inizio ai lavori.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*
*firmato digitalmente