3° CIRCOLO ADRANO "San Nicolò Politi"
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT)
tel/fax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V
ctee09000v@pec.istruzione.it - ctee09000v@istruzione.it - www.terzocircoloadrano.edu.it

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - 3 CIRCOLO-ADRANO
Prot. 0002747 del 21/09/2022
VI-1 (Uscita)

Alla Regione Sicilia

Adrano, 21 settembre 2022

Oggetto: richiesta rimodulazione piano finanziario progetto Por 10.7.1

Questa istituzione scolastica risulta beneficiaria di un finanziamento relativo al progetto indicato in oggetto pari a € 35.431,74.
Il primo piano finanziario presentato prevedeva lavori e forniture.
Lo studio di fattibilità fu allora redatto da un tecnico del comune di Adrano a titolo gratuito e fu firmata una convenzione tra la sottoscritta e il sindaco in cui si prevedeva che lo stesso ufficio tecnico si sarebbe occupato del progetto esecutivo definitivo.
A ottobre del 2021 a seguito di elezioni amministrative è cambiata l'amministrazione e sono stati sostituiti i funzionari responsabili dell'ufficio tecnico venendo di conseguenza meno la disponibilità a realizzare il progetto esecutivo definitivo.
Per tale ragione, la scrivente ha provveduto a reclutare un progettista ed ha richiesto la modifica del piano finanziario rinunciando ad una delle due voci previste per i lavori per destinare quell'importo al pagamento della parcella del professionista.
Purtroppo però, tra la richiesta di rimodulazione e l'emissione del decreto di autorizzazione da parte della Regione Sicilia sono trascorsi alcuni mesi, altri mesi sono passati per ottenere l'autorizzazione da parte dell'ente locale proprietario e nel frattempo la guerra in Ucraina ha fatto lievitare enormemente i prezzi cosicché il computo metrico allora redatto dal progettista presenta un importo troppo basso secondo i prezzi di mercato attuali e per realizzare lo stesso lavoro, anche rinunciando alle forniture, tutto il finanziamento non sarebbe sufficiente. La scrivente infatti ha inviato lettere di invito a presentare offerta a ben 4 ditte e per ben 2 volte, ma in entrambi i casi non ha ricevuto nessuna risposta.
Vista la situazione, la scrivente chiede quindi l'ulteriore rimodulazione del QE prevedendo di rinunciare ai lavori e di destinare le somme interamente alle forniture di arredi.
Si allega alla presente format QE opportunamente modificato.
Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*
*firmato digitalmente